AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI
PIZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI
Casella Post.

Indivizio telegratico: AGRILLO L. 146.000.000

TANMATTI

Parma, 11 Aprile 1933/XI

RICERCHE ITALIA

Spett. DIREZIONE GENERALE A.G.I.P.

Ricerche Italia

N.º 160/, A.I. Sonda Nº16 Rovacchia

R O M A

e per conoscenza ai Sigg. Proff. Anelli e Belluigi Sezione Geofisica

PARMA

Rif. Stim. Vos. Nº 262/6 C.P. del 5 corr. mese Le condizioni del pozzo Nº 16 di Rovacchia sono

Ie seguenti:

Colonna Ø IO"1/2 a mt. I64

233 con chiusura d'acqua ed argilla -

in lavoro, perfettamente libera, segue la per= forazione, attualmente a m. 583, in marna arenacea con alternanze frequenti di arenaria, ricche di acqua salsoiodica.

Il foro é in buone condizioni di verticalità ed il terreno non frana, permettendo un ulteriore avanzamento della co= lonna attuale, malgrado sia già a contatto del terreno per 350 mt.

Dopo le manifestazioni di gas e di olio, osservate e provate alla base del Langhiano, non si é più avuta altro che ab= bondante acqua salata, con un livello idrostatico oscillante tra 120 - 180 mt. dal pavimento.

L'impianto di perforazione ora in lavoro é un cana= dese, in buona efficienza, costruito nell'Officina Zona A.I. nei primi mesi del 1930, azionato da un motore Diesel (Tangye) da 45 HP. Come potenzialità dell'impianto, con pochi adattamenti che permet= tano la perforazione idraulica e, successivamente, quella a rotazione,

1

si può garantire di raggiungere i I200 metri di profondità, ben inteso se non intervengono gravi accidenti di perforazione ed il terreno mantenga quella natura e quell'andamento di re= lativa tranquillità attuale, cose queste che il Prof. Anelli crede si possano presumere, almeno sino al raggiungimento della base della formazione oligocenica.

Il programma di lavoro, nel casp che si volesse raggiun= gere la profondità di I200 mt. con la sonda in oggetto, potreb= be essere il seguente:

- Proseguimento con la colonna in lavoro Ø 8" sino a mt.650 e più, se possibile, lavorando con l'attuale sistema canadese a corda.
- Fissaggio della colonna  $\emptyset$  8", eventualmente con piccola cemen= tazione alla scarpa, e poi, ripresa della perforazione, col si= stema idraulico a percussione (scalpello eccentrico  $\emptyset$  8"), senza tubi, sino a mt. IOOO IIOO-, carotando parzialmente ogni 5 IO mt.
- Proseguimento successivo, previo eventuale tubaggio del foro con 6 7", con carotaggio a rotazione sino a mt. I200 o più se necessamio.

Come preventivo di tempo per il raggiungimento della profondità stabilità e spesa per gli adattamenti necessari, si può prevedere:

- Circa un mese per raggiungere i mt.650 con l'attuale sistema - (e quindi verso la metà di maggio p.v.).

Nel frattempo sarebbero preparati gli adattamenti dell'impianto.

- Una settimana, per l'eventuale piccola cementazione della scarpa p 8m ed il montaggio degli adattamenti idraulici.
- Circa tre mesi, con una media giornaliera di (circa 4 mt., per arrivare a mt. 1000 1100 (e quindi entro l'agosto p.v.).
- Altri due mesi e mezzo per raggiungere i mt. I200, tenendo conto di qualche fermata per osservazioni del pozzo. Cosicohé verso la metà di novembre del corr. anno il pozzo potrebbe essere finito.

Come spesa per gli adattamenti, contando di usufruire finché possibile di materiali già esistenti:

- L.7000 per attrezsatura "Indiana" (da costruire) a adattamenti del macchinario.
- L. 8000 per impianto di rifornimento acqua alla sonda.

Pertanto, a nostro parere, ci sarebbe la possibilità di raggiungere l'obbiettivo che a questa sonda si propone e, date le condizioni favorevoli del pozzo, con mezzi relativamente modesti.

Restiamo in attesa delle pregiate decisioni che Coë. On. Direzione crederà di prendere al riguardo.

Con perfetta osservanza

Oppo Zona